

Checklist sécurité — Avant / Pendant / Après

Document terrain (pilote) — à imprimer et signer. Utilisable pour inspection, chantier et remise en service.

Identification

Site / Adresse	_____	Date	___/___/___
Intervenant	_____	Entreprise	_____
Type d'intervention	<input type="checkbox"/> Inspection <input type="checkbox"/> Dépannage <input type="checkbox"/> Raccordement <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Autre: _____		

1) Avant travaux

- Analyse du risque réalisée (électricité / hauteur / incendie / environnement).
- Plan d'action défini (schéma, point de coupure, outils et EPI).
- Zone sécurisée et balisée (accès contrôlé, tiers éloignés).
- Mise hors tension possible : sectionnement effectué.
- Consignation LOTO appliquée (cadenas + étiquette) si applicable.
- Appareil de mesure/VAT disponible et vérifié (test avant).
- EPI requis portés : gants isolants, lunettes/visière, casque, chaussures, vêtements adaptés.

2) Pendant travaux

- Vérification d'absence de tension (VAT) au point de travail (test avant/mesure/test après).
- Outillage isolé en bon état (pas de fissures, pas de ruban adhésif).
- Posture stable, zone sèche autant que possible, éclairage suffisant.
- Aucune manœuvre inutile sous charge ; distance de sécurité respectée.
- Stop immédiat en cas d'anomalie (odeur, échauffement, grésillement, fumée).
- Traçabilité en cours : photos des anomalies, repérage, mesures pertinentes.

3) Après travaux / Remise en service

- Contrôle visuel final : capots remis, serrages vérifiés, repérage en place.
- Retrait des outils et nettoyage du poste.
- Retrait du LOTO par personne autorisée ; information des personnes concernées.
- Essais fonctionnels réalisés et surveillance (échauffement/odeur/bruit).

- Balisage retiré, zone rendue sûre pour l'occupant/public.
- Compte rendu final : anomalies, correctifs, recommandations.

Signatures

Intervenant (nom & signature)	Représentant site / client (nom & signature)